

Inbetriebsetzungsprotokoll –KWK-Anlage– im Parallelbetrieb mit dem Netz des Verteilungsnetzbetreibers (VNB)

Anlagenbetreiberin/ Anlagenbetreiber

Name	Vorname	E-Mail
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	Telefon, Fax
Bank	BLZ	Kontonummer

Angaben zum Anschlussort

		Steuernummer
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort, Ortsteil	Gemarkung, Flur, Flurstück

Eingetragenes Elektro-Installationsunternehmen

Name	Vorname	E-Mail
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	Telefon, Fax

Angaben zur Erzeugungsanlage

Neuerrichtung	<u>Bemerkungen:</u>
Wirkleistung: _____ kW gesamt	
Scheinleistung: _____ kVA	
Hersteller: _____	
Typ: _____	

Zählernummer des Bezugszählers Z₁ _____

Selbstverbrauch ja nein

Der Aufbau der Messung erfolgt gemäß beigefügtem Messkonzept

bei KWK-Anlagen kleiner gleich 30 kVA Anlagenleistung

- Hiermit bestätige ich, die integrierte selbsttätige Freischaltstelle (mit Impedanzmessung, dreiphasige Spannungsüberwachung oder mit Schwingkreistest gemäß DIN VDE 0126-1-1) in der o. g. BHKW-Anlage mit den zuvor genannten Leistungswerten auf ihre Funktionsfähigkeit gemäß VDEW Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ überprüft zu haben.

bei KWK-Anlagen größer 30 kVA Anlagenleistung

- Hiermit bestätige ich, die jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion gemäß VDEW Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ eingerichtet zu haben.

Standort der Schaltstelle: _____ (bitte Lageplan beifügen)

Mit Unterzeichnung des Inbetriebsetzungsprotokolls erklärt die verantwortliche Elektrofachkraft, dass die anerkannten Regeln der Technik, wie z.B. die DIN/VDE-Vorschriften; die VDEW-Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ mit ggf. ergänzenden Hinweisen, sowie die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) etc, in der jeweils aktuell gültigen Fassung eingehalten werden.

Die KWK-Anlage wurde am Datum _____ Uhrzeit _____ in Betrieb genommen.

Datum

Stempel des „eingetragenen Elektro-Installationsunternehmens“
und Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft